



**KEUSOTE**  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

# Ikääntyneiden asumis- palveluyksikkö Järvenpäähän

Tarvekuvaus / projektisuunnitelma  
23.09.2025

**Sote ihmisen  
kokoiseksi.**

23.09.2025  
Projektipäällikkö Laura Nummela  
Koordinoiva esimies Anita Hursti

## Sisällysluettelo

1. Yhteenveto .....	3
2. Toiminnan tavoitteet ja perustelut hankkeelle .....	3
2.1. Palvelujen verkostosuunnitelma .....	3
2.2. Ikääntyneiden määrän lisääntyminen .....	4
2.3. Nykyiset alueen asumispalveluyksiköt .....	5
2.4. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys .....	6
2.5. Asumispalveluun ohjautuminen .....	6
3. Uuden yksikön sijoittuminen, tilatarpeet ja tavoitteet .....	7
3.1. Yksikön sijainti .....	7
3.2. Tilatarpeet palvelutoiminnalle ja tukipalveluille .....	7
3.3. Uusille tiloille asetettavat alustavat toiminnalliset tavoitteet .....	8
3.4. Uudessa yksikössä toimiva henkilöstö .....	8
4. Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen .....	9
5. Hankkeen alustava aikataulu .....	10
6. Organisaatio ja vuorovaikutus .....	11
6.1. Yhteyshenkilöt .....	11

# 1. Yhteenveto

Tämä tarvekuvaus / projektisuunnitelma koskee ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen rakennettavaa vuokratilaa Järvenpäässä. Tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa vuokratilaa vuokranantajan johdolla vuokralaisen käyttöön. Kyseessä on yhteensä 60-paikkainen ikääntyneiden hybridimuotoinen asumispalveluyksikkö, jossa yhteisöllistä asumista on 40 paikkaa ja ympärivuorokautista asumista 20 paikkaa. Kohteeseen tullaan hakemaan vuodelle 2026 lainanottovaltuutta 19 M€ 20 vuoden ajalle eli pääomavuokra 950 000 €/vuosi.

Tässä dokumentissa esitetään alustavasti perusteita uuden ikääntyneiden asumispalveluyksikön suunnittelun ja rakentamisen aloittamiseksi. Kohteen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2025. Hanke sisältyy palvelujen verkostosuunnitelmaan sekä hyvinvointialueohjelman tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan. Tavoitteena on oman palvelutuotannon lisääminen ikääntyneiden asumispalvelussa sekä vastaaminen ikääntyneiden lisääntyvään määrään. Tässä dokumentissa on kuvattu toimintojen tarve uusille tiloille sekä alustava kustannusarvio, joka tarkentuu suunnittelun edetessä. Hanketyyppi on uudisrakennus ja toteutuksena vuokramalli, joka tarkentuu hankesuunnittelussa. Uudisrakennuksen sijainti tulee olemaan Järvenpään kaupungin alueella keskeisellä sijainnilla. Neuvotteluja sijainnista on käyty yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa, tai vaihtoehtoisesti kohteen sijainti ratkeaa kilpailutuksella.

## 2. Toiminnan tavoitteet ja perustelut hankkeelle

### 2.1. Palvelujen verkostosuunnitelma

Palvelujen verkostosuunnitelman mukaisesti ikääntyneiden palvelukokonaisuuden rakenteen muutos tapahtuu siten, että painopisteitä muutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ensisijaisesti tuetaan kotona asumista. Jatkossa myös panostetaan enemmän yhteisölliseen asumiseen ja vähemmän ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen palveluasumisen (YPA) kattavuus vähenee samalla kun yhteisöllisen asumisen (YA) kattavuus kasvaa. Omassa palvelutuotannossa lisätään merkittävästi yhteisöllistä asumista, eli investoidaan uusiin kohteisiin.


Palvelujen peittävyttä 75 vuotta täyttäneiden osalta kasvatetaan yhteisöllisessä asumisessa nykyisestä 1,0 prosentista noin 2,0 prosenttiin ja puolestaan peittävyys ympärivuorokautisessa palveluasumisessa vähenee nykyisestä 6,7 prosentista 5,6 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

## 2.2. Ikääntyneiden määrän lisääntyminen

Väestön ikärakenteen osalta Keski-Uudellamaalla yli 75-vuotiaiden väestöosuus on maan pienimpien joukossa tällä hetkellä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väestö ikääntyy ja ikääntyneiden määrä kasvaa maltillisesti vuoteen 2030 saakka, jonka jälkeen kasvu kiihtyy ja tähän on varauduttava ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Väestön kasvu korostuu erityisesti yli 75-vuotiaiden henkilöiden kohdalla. Yli 75-vuotiaiden määrän odotetaan kasvavan Keusoten alueella 54 prosenttia vuoteen 2030E mennessä ja jopa 95 prosenttia vuoteen 2040E mennessä. Yli 65-vuotiaiden määrä on Keusoten alueella myös melko nopeassa kasvussa. Yli 65-vuotiaiden määrän osuuden ennustetaan kasvavan vuoteen 2030E mennessä 26 % ja vuoteen 2040E mennessä 44 %. Tämä edellyttää merkittävää rakenteellista muutosta muun muassa ikääntyneiden asumispalveluihin.

Taulukossa 1 on kuvattu yli 65-vuotiaiden määrä Keusoten kuntien alueella vuonna 2024.



Taulukko 1: Yli 65-vuotiaiden määrä Keusoten kunnissa

Taulukossa 2 on kuvattuna väestöennusteen (Tilastokeskus 2024) mukainen 75 vuotta täyttäneiden määrän kasvu Järvenpään kaupungin alueella. Taulukkoon on peilattu myös Keusoten peittävyystavoitteen mukaiset asumispaikkojen tarpeet yhteisöllisessä asumisessa (YA) sekä ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (YPA). Paikkojen tarpeeseen on lisätty myös alle 75-vuotiaiden paikkatarpeet. Keusoten kuntien alueella alle 75-vuotiaita on ikääntyneiden asumisessa n. 9–13 % asumisen asiakkaista.

Järvenpää					
Vuosi	75 vuotta täyttäneet	YA 2%	Mukaan lukien alle 75v 13%	YPA 5,6%	Mukaan lukien alle 75v 13%
2024	4 395	88	99	246	278
2025	4 652	93	105	261	294
2026	4 910	98	111	275	311
2027	5 170	103	117	290	327
2028	5 379	108	122	301	340
2029	5 640	113	127	316	357
2030	5 865	117	133	328	371
2035	6 811	136	154	381	431
2040	7 634	153	173	428	483
2045	8 142	163	184	456	515

Taulukko 2: 75-vuotta täyttäneiden määrä Järvenpäässä peilattuna asumispaikkojen yhteisöllinen asumisen (YA) ja ympärivuorokautisen asumisen (YPA) paikkatarpeisiin

## 2.3. Nykyiset alueen asumispalveluyksiköt

Taulukossa 3 on kuvattu ikääntyneiden asumispalvelujen koko kapasiteetti Järvenpään alueella. Omassa palvelutuotannossa Pihlaviston asumispalveluyksikössä tehdään osittaista muutosta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta yhteisölliseen asumiseen noin 35 paikan verran. Ostopalvelujen paikoista on huomioitava, että kaikki kapasiteetista ei ole Keusoten asiakkaiden käytössä tai esimerkiksi osa paikoista on käytössä yksityisesti markkinaehtoisesti. Tällä hetkellä Järvenpäähän on vireillä yksi yksityinen 32 asiakaspaikkaa sisältävä hanke, joka valmistuu keväällä vuonna 2026. Nykyinen paikkakapasiteetti ei kuitenkaan riitä kattamaan lisääntyvää paikkatarvetta, vaan tarve on uudisrakentamisella lisätä paikkakapasiteettia.

### Ikääntyneiden asumispalvelut Keusoten alueella

<b>OMAT PALVELUT yht. 638 paikkaa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ympärivuorokautista pitkäaikainen palveluasuminen 489</li> <li>Ympärivuorokautista lyhytaikainen palveluasuminen 34</li> <li>Yhteisöllinen asuminen 59</li> <li>Lyhytaikainen laitoshoido 36 (syyskuussa Mäntsälä + 20)</li> </ul>
<b>OSTOPALVELUT yht. 937 paikkaa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ympärivuorokautinen palveluasuminen 835</li> <li>Yhteisöllinen asuminen 102</li> </ul>
<b>ASUMISPALVELUPAIKKOJA KEUSOTEN KÄYTÖSSÄ YHTEENSÄ 1485 (omat ja ostot)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista 1324</li> <li>Yhteisöllistä asumista 161</li> </ul>



<b>JÄRVENPÄÄSSÄ sijaitsevat yksiköt, pitkäaikainen</b>	
<b>Omat / Ympärivuorokautinen</b>	
• Lehmustokoti	36
• Pihlavistokoti	42
• Vaahterakoti	57
<b>Yhteisöllinen</b>	
• Tammistokoti	31
• Vaahterakoti	6
• Pihlavistokoti	6
<b>Ostopalvelut / Ympärivuorokautinen</b>	
• Hoivakoti Elna-Maria	26
• Esperin Kivipuisto	41
• Hoivakoti Mylly	60
• Miljan hoivakoti	14
• Villa Kivi	56
<b>Yhteisöllinen</b>	
• Esperin Kivipuisto	11
<b>Yhteensä YPA 332 ja YA 54</b>	

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISPALVELUT 8/2025

Taulukko 3: Keusoten oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen kapasiteetti Järvenpäässä

## 2.4. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Hankkeen tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä perustellaan seuraavin tekijöin:

- Hanke perustuu vuonna 2025 päivitettyyn palvelujen verkostosuunnitelman tarkentavaan osioon sekä investointisuunnitelmaan: panostus etenkin yhteisölliseen asumisen kattavuuden parantamiseen omassa palvelutuotannossa
- Hankkeelle haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2026 ja mikäli lainanottovaltuus myönnetään hyvinvointialueelle, hanke saadaan käynnistymään
- Väestörakenne muuttuu nopeasti ikääntymisen myötä, mikä lisää ympärivuorokautisen palveluasumisen sekä yhteisöllisen asumisen palvelutarvetta
- Tarkoituksena on vastata ajankohtaiseen ja ennakoituun palvelutarpeeseen tarjoamalla turvallinen ja toimintakykyä tukeva asuinympäristö, joka mahdollistaa laadukkaan laadukkaat palvelut asiakkaille
- Yksikkö edistää asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä tukee palvelujärjestelmän kestävyttä ja henkilöstön työolosuhteita
- Väestörakenteesta johtuvan hoivapaikkatarpeiden lisäksi hankkeen kiireellisyys perustuu siihen, että viivytykset investoinnissa voivat johtaa palveluvajeeseen, lisäkustannuksiin ja henkilöstön kuormituksen kasvuun
- Rakennushanke on keskeinen osa hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelujen kehittämistä ja sen toteuttaminen ajoissa on välttämätöntä palveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden turvaamiseksi

## 2.5. Asumispalveluun ohjautuminen

Sosiaalihuoltolain mukaisesti asumispalveluihin ohjautuminen tapahtuu asiakasohjauksen kautta Keusoten aluehallituksen hyväksymien ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteiden mukaisesti. Asumispalvelujen tarve selvitetään asiakkaalle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin avulla. Arviointi käsitellään SAS- (selvitä, arvioi, sijoita) työryhmässä. lääkällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja siitä on tehty myönteinen päätös.

Tarve asumispalveluun arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan myöntää tarvittaessa määräaikaista ja asumispalvelupaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asukkaan tarvetta ja toimintakykyä vastaavaksi. Jos asiakkaan toimintakyky kohentuu, hänet voidaan sijoittaa kevyempään, hänen toimintakykyään vastaavaan asumismuotoon. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikan saannin lähtökohta on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on kokeiltu ja eri asumisvaihtoehdot on selvitetty.

## 3. Uuden yksikön sijoittuminen, tilatarpeet ja tavoitteet

### 3.1. Yksikön sijainti

- Yksikön sijainti määrittynyt kaupungin kanssa käytävien neuvottelujen perusteella tai vastaavasti kilpailutuksella
- Sijainniksi tavoitellaan keskeistä sijaintia lähellä palveluja, esim. päivittäistavarakauppaa
- Maantieteellinen sijainti – saavutettavuus hyvä asiakkaille / läheisille sekä henkilökunnalle, julkiset yhteydet
- Lähialueella tasaista maastoa ulkoiluun sekä viheralueita
- Henkilökunnan, omaisten ja saattoliikenteen pysäköintipaikat (ml. LE-paikat) kartoitetaan hankesuunnitelmavaiheessa

### 3.2. Tilatarpeet palvelutoiminnalle ja tukipalveluille

Arvioitu bruttoala noin 2 400-2 700m<sup>2</sup>. Tilatarpeet palvelutoiminnalle ja tukipalveluille täsmäntyvät hankkeen seuraavassa vaiheessa. Tavoitteena on tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys.

Yksikön tilat:

- Yksi ympärivuorokautinen yksikkö (20 paikkaa)
  - o 20 ympärivuorokautisen asumisen huonetta sisältäen WC-kylpyhuonetilan
  - o Arkikeittiö, ruokailutila ja oleskelutila
  - o Henkilökunnan toimistotila + lääkehuone
- Kaksi yhteisöllisen asumisen yksikköä (20 + 20 paikkaa)
  - o 40 yhteisöllisen asumisen huonetta sisältäen WC-kylpyhuonetilan ja keittiön / keittiövarauksen
  - o Arkikeittiö, ruokailutila sekä oleskelutila
  - o Henkilökunnan toimistotila + lääkehuone
- Talon yhteiset tilat
  - o Sauna + pukuhuone + suihkutila
  - o Neuvottelutila
  - o Esihenkilön ja vastaavan sairaanhoitajan huoneet
- Henkilökunnan sosiaalityötilat:

- o Pukuhuonetilat + työvaatetilat
- o Taukotilat
- Logistiikka ja tukipalvelut
  - o Varastotilat sis. vuokratekstiilit, hoitotarvikkeet ja inkontinenssisuojavarastot
  - o Jakelu-/valmistuskeittiö
  - o Pyykkihuolto
  - o Siivous

### 3.3. Uusille tiloille asetettavat alustavat toiminnalliset tavoitteet

Tiloille asetetut alustavat toiminnalliset tavoitteet ovat:

- kaikkien asiakastilojen tulee olla fyysisesti esteettömiä ja helposti sekä selkeästi saavutettavia rakennuksen sisäpuolella kuin ulkopuolella
- tiloissa otetaan huomioon aistiesteettömyys esimerkiksi kognitiiviset heikentymät huomioiden
- turvalliset ja kodikkaat tilat asiakkaille ja henkilökunnalle
- tiloissa huomioidaan viilennyksen mahdollisuudet asiakasryhmä huomioiden
- asiakkaiden huoneissa tilankäytön tehokkuus sekä yksityisyyden huomiointi
- yhteisöllisyyttä tukevat tilat - kohtaamisen paikkoja asiakkaille, etenkin yhteisöllisessä asumisessa
- käyttötarkoitus muunneltavissa tarpeiden mukaisesti yhteisöllinen asuminen vrt. ympärivuorokautinen palveluasuminen
- tilojen sijoittelu siten, että minimoidaan henkilökunnan siirtymisiä
- henkilökunnan tilojen sijoittelu yhteiskäyttöisyyttä tavoitellen tehostaa tilankäyttöä ja tukee monialaista työskentelyä
- tukipalvelujen tilojen yhteiskäyttö tehostaa toimintaa ja alentaa kustannuksia, kun toimintoja on enemmän samassa rakennuksessa
- huomioidaan myös digitaaliset ratkaisut ja turvateknologia
- ottaa huomioon henkilöstön hyvinvoinnin turvallisuudessa ja työergonomiassa
- ottaa huomioon tietosuojan asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta
- ulkotiloja hyödynnetään optimaalisesti, esteettömästi ja turvallisesti asiakkaiden käyttöön (piha-alueet, terassit)

### 3.4. Uudessa yksikössä toimiva henkilöstö

Uuden yksikön henkilöstömäärä lasketaan suunnittelun seuraavassa vaiheessa

- alustavasti henkilöstömäärä yhteensä 34
  - o Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 0,6 mitoituksen mukaisesti: aamu 4, ilta 3 ja yö 1 työntekijä
  - o Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti:



aamu 2–3, ilta 2 ja yö 1 työntekijä (yhteinen molemmissa yksiköissä, tarpeen mukaan)

- o Esihenkilö ja vastaava sairaanhoitaja
- o Muut erityistyöntekijät mm. fysioterapeutti, sosiokulttuurinen ohjaaja
- o Muut tukipalvelutyöntekijät (laitoshuolto, siivous yms.)

Yksikkö	Esihenkilö	Vastaava sairaanhoitaja	Sairaanhoitaja	Lähihoitaja	Hoivaavustaja	Fysioterapeutti	Sosiokulttuurinen ohjaaja
Yhteisöllinen asuminen 20 asukaspaikkaa	0,33	0,33	0,5	7	1	0,33	0,5
Yhteisöllinen asuminen 20 asukaspaikkaa	0,33	0,33	0,5	7	1	0,33	0,5
Ympärivuorokautinen 20 asukaspaikkaa	0,33	0,33	1	11	1	0,33	0

Taulukko 4: Alustava henkilöstömäärä

## 4. Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

- Hankkeelle haetaan lainanottovaltuutta vuodelle 2026: 19 M€ 20 vuoden ajalle = 950 000 € / vuosi (pääomavuokra). Valtiovarainministeriön ohjeistuksessa lainanottovaltuuden hakuun ei huomioida indeksikorotusten vaikutuksia, eikä ylläpitovuokraa sisällytetä investointia vastaavaan arvoon.
- Toiminnan kustannukset hankkeen toteutumisen jälkeen lasketaan suunnittelun alkaessa
  - o tavoitteena toiminnan tehostaminen ja kustannusten nousun hillitseminen sekä toiminnan suoritteiden kasvattaminen
- Uudisrakennuksen alustava kustannusarvio
  - o verrokkikohteiden kustannukset 3500–4000 €/brm<sup>2</sup> riippuen mm. rakennuspaikan kustannuksista, sijainnista ja onko olemassa olevaa infraa, jota voi hyödyntää
  - o rakentamisen kustannuslaskenta tehdään hankesuunnitelmavaiheessa
- Arvio irtaimistokustannuksista ja ICT-kustannuksista
  - o Irtaimisto- ja ICT-investoinnit haetaan erillisellä lainanottovaltuudella, joka tarkentuu hankkeen seuraavassa vaiheessa
  - o Arvio irtaimistokuluista (esim. hoivasängyt, apuvälineet, yleisten tilojen kalustus) 400 000 €

- Arvio ICT-kustannuksista (esim. hälytysjärjestelmät, kameravalvonta, kulunhallinta) 350 000 €
- Toteuttaja
  - valitaan kilpailuttamalla rakennettavan vuokratyökohte
- Suunnittelukustannukset
  - HVA:n tekemät suunnittelukustannukset (mm. hankesuunnitelman ja hankinta-asiakirjojen tekemiseen liittyvät kustannukset, kilpailutus, maaperätutkimukset, suunnittelun ja rakentamisen aikainen valvonta jne.) vähentävät vuokraosuutta n. 80 000 - 120 000 €.
  - kilpailutuksen voittanut vuokranantaja vastaa muista suunnittelukustannuksista ja ne sisältyvät vuokraan

## 5. Hankkeen alustava aikataulu

- Hankkeen vaiheet:
  - Hanke käynnistyy, mikäli VM myöntää lainanottovaltuuden (oletuksena lainanottovaltuuden myöntäminen 3-4/2026). Aikataulu on mahdollista muokata lainanottovaltuuden mukaisesti.
  - Hankesuunnitelman valmistelu 4–8/2026
  - Hankesuunnitelma konsernijaostoon ja päätös kilpailutuksen aloituksesta 9/2026
  - Kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus 10–12/2026
  - Tarjousten läpikäynti ja päätöksenteko konsernijaostossa 1/2027
  - Sopimusten läpikäynti ja allekirjoitukset 2/2027
  - Suunnittelu ja suunnitelmien tarkistus 2–5/2027
  - Rakennuslupa 2-6kk (ilman poikkeamia, valmis kaava) 4-8/2027
  - Rakentaminen 13-15kk 8/2027–10/2028
  - Käyttöönoton valmistelu 10-11/2028
  - Ensimmäinen asiakas 12/2028

Rakennettavan vuokraohteen kilpailutus  
(pieni tai keskisuuri uudisrakennushanke)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Tarvekuvaus ja vienti konsernijaostoon	■	■																																
Konsultin kilpailutus hankesuunnitelmavaiheeseen		■																																
Hankesuunnitelma (mahd. maaperätutk.) ja vientä konsernijaostoon			■	■	■	■																												
Kilpailutuksen valmistelu (markkinavuoropuhelut, sopimukset yms.)				■	■	■																												
Hankkeen kilpailutus							■	■																										
Tarjousten läpikäynti ja päätöksenteko konsernijaostossa								■																										
Sopimusten läpikäynti ja allekirjoitukset									■																									
Suunnittelun ja rakentamisen aikaisen konsultin ja valvojan kilpailutus										■																								
Suunnittelu & suunnitelmien tarkistus											■	■	■																					
Rakennuslupa (kunnasta riippuen 2-6kk) - ilman poikkeamisia, valmis kaava												■	■	■	■	■																		
Rakentaminen 13-15kk																																		
Käyttöönoton valmistelu (kalustus yms.)																																		
Ensimmäinen asiakas																																		

Tämä aikatauluhahmotelma valmiilla kaavalla  
olevaan kohteeseen.  
Kaavamuutos 1,5 - 2 vuotta.  
Rakennusluvassa huomioitava myös  
poikkeuslupa 1-6kk

Taulukko 5: Uudisrakennushankkeen aikataulu

## 6. Organisaatio ja vuorovaikutus

Hankkeelle nimetty ohjausryhmä, projektiryhmä ja projektipäällikkö. Projektiryhmä kokoon-  
tunut neljä kertaa ja ohjausryhmä on ollut yhteydessä sähköpostitse. Ryhmien kokoonpano  
ja vastuuhenkilöt tarkistetaan suunnittelun alettua. Projektiryhmään kutsutaan tarpeen mu-  
kaan edustukset esim. viestinnästä, turvallisuudesta, ICT:stä, ateria- ja siivouspalveluista.

Hankkeeseen tehdään hankesuunnitelmavaiheessa viestintäsuunnitelma sekä osallisuus-  
suunnitelma. Henkilöstöä, asiakkaita / asiakasraatia, vaikuttamistoimielimien jäseniä tul-  
laan osallistamaan suunnittelussa esim. työpajatyöskentelyn avulla.

### 6.1. Yhteyshenkilöt

Nimi	Työtehtävä	Sähköposti, puhelinnumero
<b>Taneli Kalliokoski</b>	Tila- ja tukipalvelujohtaja	taneli.kalliokoski@keusote.fi
<b>Mari Patronen</b>	Palvelualuejohtaja, ikäänty- neiden ja vammaisten pal- velut	mari.patronen@keusote.fi
<b>Tuija Nuutinen</b>	Ikääntyneiden asumispalve- lujen päällikkö	tuija.nuutinen@keusote.fi

<b>Sannamari Nousiainen</b>	Toimitilapäällikkö	sannamari.nousiainen@keusote.fi
<b>Laura Nummela</b>	Projektipäällikkö	laura.nummela@keusote.fi
<b>Anita Hursti</b>	Koordinoiva esimies	anita.hursti@keusote.fi